

Доклад
врио министра спорта Самарской области Д.А. Шляхтина
на еженедельном оперативном совещании

05.02.2018

Уважаемые коллеги!

На стадионе «Самара Арена» в настоящий момент один козырек, расположенный над сектором А смонтирован в полном объеме, на втором козырьке, **над сектором С**, будут смонтированы в течении 2х дней. Продолжается процесс установки прогонов на втором козырьке и устройство временного теплового шатра для производства работ по устройству поля. Тепловой шатер накрыт на 61% поля, производится обогрев на покрытых участках поля, снеговое покрытие на 61% поля растоплено, основание пригодно для дальнейшего производства работ. 09.02.2018 краны должны быть полностью демонтированы, шатер должен быть накрыт на 100% поля. Кроме того, начаты работы по устройству системы полива поля. Реализация мероприятия по устройству шатра и прогрева основания позволит прогреть основание и выполнить послойное устройство инертных материалов и систем полива и отопления в них в зимних условиях.

По состоянию на 05 февраля смонтировано более 71 751 м² кровли, что составляет около 50% от общего объема. За прошедшую неделю было смонтировано около 2 тыс. м². Отставание по указанному виду работ составляет более 2-х месяцев.

Устройство водоотводных лотков, включая каркас кольцевых и контурных лотков, выполнено более чем на 70%.

Производится установка креплений зрительских кресел – установлено 60% креплений. *Смонтированы 7900 кресел верхнего*

яруса, с сегодняшнего дня начался монтаж новых кресел, удовлетворяющих все требования ФИФА.

На прошлой неделе, 31 января, завершился 2ой этап продаж билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. 4 905 169 билетов было запрошено болельщиками со всего мира на момент закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки. С 5 декабря 2017 года у всех болельщиков была уникальная возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet.

Большинство заявок было подано российскими болельщиками (2 503 957 билетов запрошено), в то время как болельщики из Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу (100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096) также входят в число лидеров в этом отношении. При этом 49% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка. Эта открытая и объективная процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться в тех случаях, когда количество заявок превышает количество доступных билетов. Все болельщики получают уведомление об итогах случайной жеребьевки не позднее середины марта.

Следующая возможность приобрести билеты на ЧМ-2018 появится в период с 13 марта по 3 апреля. С этого дня болельщики смогут приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet (при условии их наличия) в порядке живой очереди. Это значит, что заявки будут

подтверждаться в режиме реального времени после успешной оплаты.

Теперь кратко о реализации остальных мероприятий региональной программы подготовки к чемпионату.

База команд «Русская охота» («Союз») готова на 88%. Ограждение территории выполнено на 98%. Завершено строительство здания КПП и складского помещения. Риски срыва сроков на указанном объекте отсутствуют. (*Срок реализации мероприятия – апрель 2018 года*).

Работы на тренировочной площадке «Торпедо» базы команд в г.Тольятти ведутся в соответствии с планом-графиком. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту стадиона «Торпедо» 06.02.2018г. будет направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Выполнено согласование ПСД по обеспечению безопасности стадиона «Торпедо» с МВД России г. Тольятти. Согласование ПСД с ГУВД Самарской области планируется на 07.02.2018г.. На объекте продолжаются подготовительные работы – выполняется ремонт в подтрибунных помещениях и в раздевалках, на работах занято 20 человек. В соответствии с графиком производства работ конца февраля 2018 года начнутся работы по перекладке футбольного поля и ремонту трибун. В соответствии с графиком все работы должны завершиться 30 апреля. Мероприятие по увеличению расходной части областного бюджета в 2018- 2020 годах на проведение капитального ремонта объектов стадиона «Торпедо» на 92390,18 тыс. рублей включено в проект Закона Самарской области « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов». В соответствии с графиком все работы должны завершиться 30 апреля.

2 февраля был утвержден план подготовки Самарской области к приему команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сформированный Правительством Самарской области и Оргкомитетом «Россия-2018». В рамках указанного плана определены ответственные исполнители по различным сервисам, в том числе по транспортному, медицинскому, лингвистическому обеспечению, а также по организации размещения и питания клиентских групп, уборки и бесперебойного электроснабжения на базах команд, а также мероприятия по тестированию названных сервисов.

Строительная готовность гостиницы Лотте составляет 72%. Тестовый запуск объекта намечен на 29 марта, официальный запуск гостиницы – 28 апреля.

Благоустройство вокруг стадиона ведется в соответствии с планом-графиком. В настоящий момент южная сторона благоустройства завершена на 98%, северная – на 65%, восточная на 15%, ливневая канализация готова на 40%, ведется устройство сетей электроснабжения и поливочной системы.

Подготовка транспортной инфраструктуры выглядит следующим образом.

Реконструкция ул. Ташкентская завершена на 93%. Переустройство линий электропередач выполнено на 70%, наружное освещение на 94%, строительство путепровода транспортной развязки на ул. Демократическая на 82%.

Готовность улицы Дальняя составляет 91%. Завершается переустройство коммуникаций и устройство наружного освещения.

Строительство парковки, прилегающей к стадиону выполнена на 57%, в том числе южная парковка – на 97%, восточная – 43%, северная – 36%. За прошедшую неделю выполнено 0,5% работ на южной, северной и восточной парковке от общего количества объема работ.

Строительные работы объектах пождепо и здание МВД завершены на 81% и 92% соответственно.

Строительство линии трамваев завершено на 95%, выполнен монтаж путепровода тоннельного типа на пересечении с ул. Дальней. Монтаж рельсошпальной решетки – 95%. Окончание работ в соответствии с план-графиком – март 2018 года.

Также продолжается подготовка Самарской области к проведению чемпионата по операционной деятельности.

В рамках поручения Правительства Российской Федерации создана рабочая группа по подготовке фестиваля болельщиков на базе АНО «Дирекция-2018» в Самаре. Рабочую группу возглавила генеральный директор АНО «Дирекция-2018» Иртикеева Екатерина Александровна, в состав вошли представители организаций, которые будут обеспечивать ключевую инфраструктуру, организацию работы площадки и культурную программу Фестиваля болельщиков (*ООО «Русская Филармония», г.Самара - ивент агентство (согласовано с ФИФА), ООО «Тотал Продакшн», г.Самара – поставка и монтаж ключевой инфраструктуры, ООО «Сигма» г.Самара – поставка основного экрана (производитель и*

модель экрана согласованы с ФИФА); Фонд развития культуры «Гармония» - входит в группу компаний NSA, г. Санкт-Петербург – организация культурной программы, завтра начнется процесс согласования с ФИФА).

Подготовка городских волонтеров выполняется в соответствии с графиком. В настоящее время завершено согласование макетов всех наименований единой униформы городских волонтеров, в ближайшее время поставщик формы, ООО «Мастер-Флаг» приступит к изготовлению униформы.

Волонтеры проведут в рамках старта проекта «#Самара Живет Футболом» акцию «Футбольный урок» в одной из школ города.

Согласована программа мероприятий города-организатора Самара, посвященных 100 дням до начала чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 (6 марта). К проведению запланированы турнир, приуроченный к этой дате - «Самара Живет Футболом», мастер-класс с Послами города-организатора, А. Анюковым, Е. Савиным и главным тренером ПФК «Крылья Советов», А. Тихоновым. Кроме этого, планируется вручение цветов женщинам на улицах города Послами и первыми лицами региона.

Министерство образования и науки Самарской области, в рамках обеспечения лингвистической комфортной среды⁷¹ ведет подготовку макетов разговорников для отельеров. АНО «Дирекция-2018» и Департамент туризма Самарской области направили в министерство списки общеупотребительных фраз и выражений, часто используемых в отелях и местах размещения.

Проведены установочные совещания по туру кубка с руководством Кока-кола, который планируется 13 и 14 мая на территории Самары.

Администрацией ПФК «Крылья Советов» был осуществлен выезд на стадион «Самара Арена» с целью подготовки к тестовым матчам.

Работа по последним указанным направлениям осуществляется в соответствии с графиками.

Спасибо за внимание!